

GRUNDSANIERUNG UND UMSTRUKTURIERUNG DER FAKULTÄT FÜR CHEMIE

Gebäude E, neues Hörsaalgebäude

Der Dachdecker hat die Dampfsperre auf dem Dach Ebene 01 verlegt und setzt zurzeit die Rauch- und Wärmeabzugsöffnungen sowie die Dachentwässerung. Noch in dieser Woche wird mit dem Verlegen der Dachdämmung Ostseite begonnen (Bild 1).

Von der Sanitärfirma werden Dachentwässerungen angeschlossen um in Zukunft Regenwasser aus dem Bau fernzuhalten. Für diese und für spätere Arbeiten wurden die Hörsäle eingerüstet.



Bild 1 – Dach Ostseite



Bild 2 – Stahlkonstruktion Technikzentrale

Das Aufstellen der Stahlkonstruktion für die Technikzentrale geht voran, sodass der Dachdecker hier im Anschluss weiterarbeiten kann (Bild 2).

Ab dem 09.08.2016 beginnt der Fensterbauer mit seiner Arbeit. Nach dem Einrichten der Baustelle werden die Fenster nach und nach, entsprechend der Abstimmung mit unserer Bauleitung, eingebaut. Die Putzarbeiten wurden submittiert, der Auftrag kann in Kürze vergeben werden.

Die Installationsarbeiten können, wie geplant, ab Mitte/Ende September beginnen.



Bild 3 – Ehemaliges Chemikalienlager der PC

Teil des Auftrages an den Rohbauunternehmer war der Abbruch des ehemaligen Chemikalienlagers der PC. Dieser Abbruch wird voraussichtlich ab dem 05.09.2016 starten (Bild 3). Der Bereich vor dem Werkstattgebäude soll noch in diesem Jahr neu gestaltet werden.

Gebäude B, Physikalische Chemie

In der ehemaligen Lüftungszentrale der PC im Untergeschoss ist der Schadstoffausbau beendet. Die Öffnungen nach außen zum Abtransport der Materialien wurden geschnitten. Die restlichen Abbrucharbeiten sind in Arbeit (Bild 4). Ab dem 22.08.2016 wird der Stahlbetonschacht erstellt, im Anschluss werden die Spundbohlen wieder gezogen.



Bild 4 - Abbrucharbeiten im UG der PC

Provisorien

Im Provisorium 2.9 in der AC, Ebene 4 wird der Bodenbelag verlegt. Die Installationsarbeiten sind, bis auf die Fertiginstallation Elektro, abgeschlossen. Der Maler ist fertig, die Türen werden ab 22.08.2016 eingebaut, die Bauendreinigung ist für die 35. Kalenderwoche terminiert. Der Einzug des Dekanats kann, wie geplant, ab dem 05.09.2016 beginnen.



Bild 5 – Studentisches Lernen, AC, 4.OG



Bild 6 – Studentisches Lernen, AC, 4.OG

Im Provisorium 2.2 – Nachwuchsgruppe (AC, Erdgeschoss) werden ab heute die Labormöbel eingebaut. Auch hier läuft alles im geplanten Zeitrahmen.